

	Naziv	Adresa	PIB	Matični broj	Tekući račun	Banka
Izvođač:	Karin komerc MD doo	Novosadski put 128, Novi Sad	103726184	20009233	325-9500700187404-98	OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD
Naručilac:	SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK NOVI BEOGRAD	Trg prijateljstva Srbije i Kine br.4, Novi Beograd	112302292	29508739	385-0202050005095-64	BANK OF CHINA SRBIJA AD BEOGRAD - NOVI BEOGRAD

SPECIFIKACIJA IZVEDENIH RADOVA prilog

4. Privremena situacija 965-839-2024

Za radove izvedene po ugovoru (predmet ugovora):

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica-granični prelaz (Kelebija)

Osnovni ugovor:

Naš broj: 01/220002231 od 03.02.2022

Br. Naručioca: 2022-ERGS-XSTL-ZY-002 od 03.02.2022

Aneks br.15

Naš broj: 01/230040041 od 16.10.2023

Br. Naručioca: 2023-ERGS-XSTL-ZY-011 od 16.10.2023

	OSNOVICA (USD)	PDV (20%)	UKUPNO (USD)
Ukupno ugovoreni radovi (USD):	678.832,11 USD	0,00	678.832,11 USD
Izvedeno ukupno:	521.480,90 USD	0,00 USD	521.480,90 USD
Izvedeno u prethodnim:	500.853,23 USD	0,00 USD	500.853,23 USD
Izvedeno u ovoj:	20.627,67 USD	0,00 USD	20.627,67 USD
Izvedeno ukupno po stopi 0%:	521.480,90 USD	0,00 USD	521.480,90 USD
Izvedeno u prethodnim po stopi 0%:	500.853,23 USD	0,00 USD	500.853,23 USD
Izvedeno u ovoj po stopi 0%:	20.627,67 USD	0,00 USD	20.627,67 USD
Ukupno opravdan avans:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
Opravdani avans po preth. situacijama:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
Opravdani avans po ovoj situaciji:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
ZADRZAVANJE po svim -5,00%	26.074,04 USD	0,00 USD	26.074,04 USD
ZADRZAVANJE po prethodnim -5,00%	25.042,66 USD	0,00 USD	25.042,66 USD
ZADRZAVANJE po ovoj -5,00%	1.031,38 USD	0,00 USD	1.031,38 USD
UKUPNO ZA PLAĆANJE po ovoj specifikaciji (Obračun po srednjem kursu na dan prometa)	19.596,29 USD	0,00 USD	19.596,29 USD

Ukupno uplaćeni avans:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
Preostali avans za sledeće situacije:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD

Engineer / Inženjer:

Subcontractor's Engineer:

Inženjer Podizvođača:

For Subcontractors:

Za Podizvođača:

Engineer / Inženjer:

Contractor's Engineer, Supervisor:

Inženjer izvođača radova, Nadzorni organ:

Approved by Contractor

Odobreno od strane Izvođača:

韩开洪

Date:

Datum:

2024.04.23

Napomena:

Ovaj dokument ne predstavlja račun u smislu Zakona o PDV-u

R.br.	Opis pozicije	Jed. mere	Jed. cena (USD)	UGOVORENO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		Stopa PDV-a (%)
				Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	

New additional works of station building in Naumovicevo and Subotica-**Novi dodatni radovi na stanicnim objektima u Naumovicevu i Subotici**

A. The additional works of station building in Naumovicevo/Dodatni radovi na zeleznickoj stanici u Naumovicevu										
A.1	Installation of the sanitary facility in the station building. / Postavljanje sanitarnog čvora u staničnoj zgradi.	kompl	23.138,98	1,00	23.138,98	0,00	0,00	0,11	2.545,29	
A.2	The additional works /measures in the station building. / Dodatni radovi/obračuna u staničnoj zgradi.	kompl	46.902,46	1,00	46.902,46	0,31	14.539,76	0,81	37.990,99	
The additional works of station building in Naumovicevo/Dodatni radovi na zeleznickoj stanici u Naumovicevu - ukupno					70.041,44	14.539,76		40.536,28		
B. The additional works of station building in Subotica/Dodatni radovi na zeleznickoj stanici u Subotica										
B.1	The additional works /measures in the station building. / Dodatni radovi/obračuna u staničnoj zgradi.	kompl	608.790,67	1,00	608.790,67	0,01	6.087,91	0,79	480.944,63	
The additional works of station building in Subotica/Dodatni radovi na zeleznickoj stanici u Subotica - ukupno					608.790,67	6.087,91		480.944,63		
Ukupno :					678.832,11	20.627,67		521.480,91		

Rekapitulacija ukupno izvedenih radova

Oznaka	Predmet/Vrsta	Po ovoj (USD)	Ukupno (USD)
TR-839-2023-1	New additional works of station building in Naumovicevo and Subotica-Novi dodatni radovi na stanicnim objektima u Naumovicevu i Subotici	20.627,67	521.480,91
A.	The additional works of station building in Naumovicevo/Dodatni radovi na zeleznickoj stanici u Naumovicevu	14.539,76	40.536,28
B.	The additional works of station building in Subotica/Dodatni radovi na zeleznickoj stanici u Subotica	6.087,91	480.944,63
Ukupno:		20.627,67	521.480,91

Popusti, depoziti, zadržavanja:	Iznos (USD):	PDV (USD):	Ukupno (USD):
---------------------------------	--------------	------------	---------------

ZADRŽAVANJE	26.074,04	0,00	26.074,04
-------------	-----------	------	-----------

Rekapitulacija izvedenih radova po stopama PDV-a

Stopa PDV-a:	SITUACIJA			KUMULATIVNO		
	Osnovica (USD):	PDV (USD):	Ukupno (USD):	Osnovica (USD):	PDV (USD):	Ukupno (USD):
Izvedeno po stopi PDV-a 0,00%	20.627,67	0,00	20.627,67	521.480,90	0,00	521.480,90
Ukupno (USD):	20.627,67	0,00	20.627,67	521.480,90	0,00	521.480,90